Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin Xidməti əraziləri üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri

10-14.08.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	*Nümunənin götürüldüyü*		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	*giriş-çıxış*	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Gədəbəy	5 saylı su anbarı, M.Quliyev küç.	çıxış	0	0.96	0.33	124.8	0	0
2	Goranboy	Yuxarı Ağcakənd kəndi mərkəzi su anbarı	çıxış	0	2,57	0,50	148	0	0
3	Goranboy	Yuxarı Ağcakənd kəndi su anbarı	çıxış	0	2,13	0,41	136	0	0
4	Goranboy	Aşağı Ağcakənd kəndi su anbarı	çıxış	0	1,89	0,46	140	0	0
5	Goranboy	Polis şöbəsi	*	0	2,09	0,26	134	0	0
6	Goranboy	Böyrü qəsəbəsi su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	2,54	0,41	134	0	0
7	Goranboy	Meşəli kəndi su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	2,77	0,39	136	0	0
8	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çıxış	1	1.75	0.35	743	0	0
9	Saatlı	Heydərabad kənd modul qurğu	çıxış	1	2.81	0.25	747	0	0
10	Saatlı	Qaracalar kənd modul qurğu	çıxış	1	2.24	0.33	1722	0	0
11	Göyçay	Həsənov Maarif adına şəhid bulağı	çıxış	0	2.5	0.13	566	0	0

12	İsmayıllı	İsmayıllı ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə Dəmirov Vüsal adına bulaq, M.Orucov küç	su kranı	0	0.14	0.11	543	0	0
13	İsmayıllı	İsmayıllı ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə Şıxıyev Vüqar adına şəhid bulağı	su kranı	0	0.28	0.15	542	0	0
14	İsmayıllı	İsmayıllı ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə H.Əliyev pr. ictimai bulaq	su kranı	1	0.32	0.3	336	0	0
15	Salyan	Düzənlik kəndi modul qurğu	çıxış	0	2.86	0.13	778	0	0
16	Salyan	Yeni Uluxanlı kəndi modul qurğu	çıxış	0	1.71	0.23	818	0	0
17	Yardımlı	2 Saylı su anbarından qidalanan ,3 saylı su anbarları ,Yardımlı şəhəri,H.Əliyev prospekti.	çıxış	0	0,79	0.11	804	0	0
18	Qusar	3 saylı su anbarından qidalanan 4 saylı su anbarı.	çıxış	0	2.71	0.28	534	0	0
19	Yevlax	Nizami pr. (qumsüzgəcli sutəmizləyici qurğunun çıxışından qidalanan) mərkəzi su anbarı	çıxış	0	2,13	0,46	741	0	0
20	Yevlax	Cırdaxan kəndi modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	1,39	0,69	785	0	0
21	Yevlax	Ağqıraqlı kəndi modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	2,59	0,56	1180	0	0
22	Yevlax	Balçılı kəndi modul tipli qurğu	çıxış	0	2,48	0,17	1632	0	0
23	Yevlax	Marzılı kəndi ictimai bulaq	çıxış	0	1,57	0.11	595	0	0
24	Yevlax	Hacıselli kəndi ictimai bulaq	çıxış	0	1,80	0.15	601	0	0
25	Yevlax	Havarlı kəndi (yaşayış mənzili həyətyanı sahə) su krantı	çıxış	0	2,04	-	588	0	0

26	Yevlax	Əkşəm modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	5,95	0,41	703	0	0
27	Yevlax	Gülövşə modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	1,75	0,96	698	0	0
28	Yevlax	Ərəbbəsrə modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	8,02	0,74	1244	0	0
29	Yevlax	Yuxarı Bucaq modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	5,16	0,35	672	0	0
30	Yevlax	Aşağı Bucaq modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	14,8	0,30	1180	0	0
31	Füzuli	4 N:li Qayıdış qəsəbəsi modul qurğu	çıxış	1	0.92	0.55	810	0	0
32	Füzuli	3 N:li Qayıdış qəsəbəsi modul qurğu	çıxış	1	1.98	0.4	808	0	0
33	Füzuli	1-2 N:li Qayıdış qəsəbəsi modul qurğu	çıxış	1	1.09	0.25	813	0	0
34	Füzuli	Arazzərgərli kəndi modul qurğu	çıxış	1	2.97	0.6	1385	0	0
35	Füzuli	Mollaməhərrəmli kəndi modul qurğu	çıxış	1	0.97	0.25	811	0	0
36	Füzuli	Aşaği Yağlıvənd kəndi modul qurğu	çıxış	1	1.8	0.5	816	0	0
37	Füzuli	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.52	0.33	1040	0	0
38	Ağdaş	Dəhnəxəlil k., Mərkəzi su anbarları	çıxış	0	1.9	0.27	588	0	0
39	Qəbələ	1 saylı Mərkəzi su anbarları, Küsnət kəndi	çıxış	1	0.18	0.24	478	0	0
40	Hacıqabul	Hacıqabul şəhər Mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1.77	0.22	719	0	0
41	Şabran	"R1" su anbarı.	çıxış	0	0.27	0.24	620	0	0

42	Şabran	1 saylı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	çıxış	0	0.64	0.22	608	0	0
43	Xaçmaz	1 saylı su anbarından qidalanan 2 saylı su anbarı,+65 su anbarı.	çıxış	0	0.3	0.41	649	0	0
44	Qazax	Xanlıqlar kənd su anbarı	çıxış	0	0.47	0	762	0	0
45	Ağdərə	Aşağı Oratağ kəndi su anbarı	çıxış	0	1,40	-	827	0	0
46	Ağdərə	Vəngli kəndi su anbarı	çıxış	0	2,24	-	578	0	0
47	Ağdərə	Vəngli kəndi su anbarı	çıxış	0	1,09	-	641	0	0
48	Ağdərə	Heyvalı kəndi su anbarı	çıxış	0	2,84	-	498	0	0
49	Ağdərə	Heyvalı kəndi su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1,03	-	526	0	0
50	Ağdərə	Yayıcı kəndi su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	0,89	-	578	0	0
51	Ağdərə	Həsənriz kəndi su anbarı	çıxış	0	1,05	-	508	0	0
52	Ağdərə	Həsənriz kəndi su anbarı	çıxış	0	0,55	-	479	0	0
53	Laçın	Taxtakörpü ərazisi,Qayği qəsəbəsi su anbarı	çıxış	1	0.94	-	462	0	0
54	Laçın	Fingə obası modul qurğu	çıxış	1	1.65	0.6	671	0	0
55	Laçın	Mişni obası modul qurğudan	çıxış	1	1.38	0.5	639	0	0
56	Laçın	Alxaslı obası modul qurğu	çıxış	1	1.47	0.38	646	0	0
57	Laçın	Qarıqışlaq obası modul qurğu	çıxış	1	1.93	0.3	671	0	0

58	Laçın	Sadınnar obası modul qurğu	çıxış	1	1.29	0.55	1167	0	0
59	Laçın	Ağbulaq obası modul qurğu	çıxış	1	1.09	0.4	1163	0	0
60	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi,su anbarı	çıxış	1	0.56	0.1	1016	0	0
61	Ağcabədi	Muğanlı kəndi,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.65	0.35	461	0	0
62	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	1.4	0.35	1089	0	0
63	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çıxış	0	1.6	0.3	1020	0	0
64	Ucar	Şəhid bulağı,	çıxış	0	2.3	0.22	1014	0	0
65	Ucar	Şəhid Kənan Məmmədov adına bulaq	çıxış	0	2.7	0.2	1018	0	0
66	Biləsuvar	Çinarlı kəndi modul qurğu	çıxış	0	1.33	0.2	791	0	0
67	Biləsuvar	Mərkəzi su anbarı, Zəhmətabad kəndi	çıxış	0	1.2	0.43	716	0	0
68	Biləsuvar	Bəydili kəndi (bulaq)	çıxış	0	1.15	0.45	717	0	0
69	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,Sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Lənkəran anbarları,Xanbulan kəndi	çıxış	0	2,62	0,54	252	0	0
70	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	çıxış	0	1,5	0,22	251	0	0
71	Lənkəran	Lənkəran şəhər.Şürük kəndi, Lənkəran magistral su xəttindən qidalanan Bulaq	çıxış	0	1,89	0,22	252	0	0

72	Quba	Qəçrəş yolu, Sutəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	çıxış	0	0.76	0.3	475	0	0
73	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	çıxış	0	0.94	0.24	493	0	0
74	Goranboy	Qazanbulaq qəs.su anbarı	çıxış	0	2,16	0,48	632	0	0
75	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı	çıxış	0	2,22	0,41	147	0	0
76	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	2,10	0,26	145	0	0
77	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	çıxış	0	2.1	0.43	149	0	0
78	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	çıxış	0	2.77	0.22	145	0	0
79	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	1.35	0.2	1030	0	0
80	Sabirabad	Sabirabad mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1.98	0.46	711	0	0
81	Sabirabad	Axtaçı Muğan kəndi modul qurğu	çıxış	0	1.25	0.07	718	0	0
82	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğu-lar "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2,38	0,26	1160	0	0
83	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan,1 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş.	çıxış	0	2,13	0,02	1181	0	0
84	Siyəzən	Suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan " R1" su anbarı.	çıxış	0	0,51	0,43	623	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri **Ceyhun Kazımov**